工程进度单

工程名称：2022年主城区汽改水项目-汽水站及汽用户站工程

致：大连洁净能源集团有限公司

我方于2022年4月5日至2025年11月5日，完成工程进度占比100%，现完成产值76,769,468.35

该合同已确认收入59,481,035.89已支付55,341,035.89，现申请支付4,140,000.00。

请审核。

承包单位(章)：

项目经理：

日　　期：2026年7月7日

建设单位审批意见：

根据项目送审值及合同约定付款条件支付进度款。需尽快完成项目结算。为避免"超付"，结算前后续不再予以支付工程款。

建设单位(章)：

项目代表：

日　　期：2026年7月7日

填报说明：

本表一式　两　份，由承包单位填报，建设单位、承包单位各一份。